



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

Naše č.j.: VS-3406-2/ČJ-2016-800050-544

Vyřizuje: Mareček Adam

Tel.: 244 02 4511

E-mail: amarecek@grvs.justice.cz

V Praze dne 11. 1. 2015

Sdělení zadavatele veřejné zakázky

„GR OL – Dodávka klimatizační jednotky do místnosti serveru“

Informace o veřejné zakázce:

Datum zveřejnění veřejné zakázky: 22. 12. 2015

Datum ukončení veřejné zakázky: 15. 1. 2016

Na základě obdržených dotazů dáváme na vědomí:

Dotaz č. 1:

Dle informací z dnešní obhlídky je možné prodloužit dobu plnění. Důvodem je technická neproveditelnost dodání zařízení, protože standartní doba dodání zařízení přesné klimatizace je 4-5 týdnů. Může se změnit doba plnění na 60 dnů od podpisu smlouvy?

Odpověď č. 1:

Zadavatel tímto sdělením upravuje článek IV. odstavec 1 Smlouvy o dílo a to následovně:

Termín dokončení díla se prodlužuje z 25 kalendářních dnů na 60 kalendářních dnů.

Dotaz č. 2:

Maximální elektrický příkon 0,4 kW, uvedený v technických požadavcích, je pro celý kondenzátor nebo pro jeden ventilátor?

Odpověď č. 2:

Maximální elektrický příkon 0,4 kW je pro celý kondenzátor.

Dotaz č. 3:

Má být součástí nabídky i podepsaný návrh smlouvy? Pokud ano prosím o úpravu smlouvy dle bodu 2?

Odpověď č. 3:

Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:

- a) obchodní jméno, adresu a identifikační údaje uchazeče,
- b) doklady prokazující kvalifikační předpoklady,
- c) nabídkovou cenu za dílo v české měně vč. DPH jako cenu nejvýše přípustnou a v členění bez DPH, DPH a s DPH, ve smlouvě o dílo
- d) návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou,

Dotaz č. 4:

Jaká je dimenze přívodního kabelu serverovny a jističe, který tento kabel jistí?

Odpověď č. 4:

V serverovně jsou tři rozvaděče se samostatnými přívody z hlavní rozvodny. Pro napájení klimatizačních jednotek bude použit rozvaděč s přívodním kabelem CYKY 5Cx10. Kabel je v hlavním rozvaděči připojen na vývod jištěný pojistkami 160 A (nevyhovující jištění kabelu – nutné doplnit jistič 50 A). Ve zdvojené podlaze jsou z tohoto rozvaděče k dispozici dva kabely CYKY 5Cx6.

S pozdravem



Mareček Adam
referent správy majetku



Ing. Václav Podlaha
správce ICT pro provozní systémy

Ing. Miroslav Pavliš
ředitel odboru logistiky GR VS ČR

