

ZÁPIS Z PROJEDNÁNÍ ROZPRACOVANÉHO PROJEKTU

Akce : „ Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie (OZE) pro vytápění věznice Příbram “

Zpracování projektové dokumentace na úrovni zadání veřejné zakázky a realizaci akce v rámci operačního programu životního prostředí EU, OJ Příbram"

Datum : 21. 7. 2011

Místo konání : Věznice Příbram

Přítomni : M. Novotná, Ing. R. Tesař

GŘ VS ČR

Ing. Václav Krejčí, Zd. Berková, L. Losenická

DES Praha s.r.o.

Bc. Michal Staníček, p.Havelka

OJ Příbram

Byla provedena rekapitulace a stav přípravy zakázky po jednotlivých objektech. Projektant předal zástupci investora Bc. Staníčkovi pracovní výtisky stavebního a technologického (vytápění) řešení jednotlivých objektů.

- 1) Bylo předběžně dohodnuto, že k termínu cca 20. 9. 2011 bude předloženo k odsouhlasení projektové řešení včetně položkových rozpočtů.
- 2) Investor přislíbil projednání navržených změn s manažerem projektu ze SFŽP (ing. Eschnerem). Jde především o možnost zrušení realizace záložní výměníkové stanice do nové kotelny. A to z toho důvodu, že po uvedení nové kotelny na štěpku do provozu nebude již možno u výrobce páry zajistit potřebnou rezervní kapacitu parní energie.
- 3) Byla provedena rekapitulace zápisu z poslední schůzky ze dne 27.1. 2011. Zůstává v platnosti požadavek na dokončení aktuálního zaměření areálu, především z hlediska inženýrských sítí. Bylo konstatováno, že požadavky na zajištění IG průzkumu a radonového průzkumu byly splněny.
- 4) Byla provedena rekapitulace a stav přípravy zakázky po jednotlivých objektech. Projektant předal zástupci investora Bc. Staníčkovi pracovní výtisky stavebního a technologického (vytápění) řešení všech jednotlivých objektů.
- 5) Bc. Staníček zakreslí do jednotlivých objektů rozsah použití odolného zateplovacího systému (Refaglas), zahuštěných mříží (piškoty), upřesnění kování vstupních dveří (klika x koule) a požadavky na zasklení dveří bezpečnostním sklem, popřípadě doplnění mříží do 15.8.2011. Pro tento účel obdrží e-mailem kompletní zpracované tabulky výplní všech vnějších otvorů všech zateplovacích objektů v areálu.
- 6) Bylo odsouhlaseno upravené urbanistické řešení umístění nového objektu kotelny. Objekt kotelny bude zalícovaný s objektem skladu oděvů, tj. ve vzdálenosti cca 6,5 m od bezpečnostní zdi vnitřní střežené zóny areálu.
- 7) Bylo potvrzeny zásady barevného řešení objektů v areálu:

-administrativa	-	žluté fasády
-stravovací zařízení	-	modré fasády
-výrobní objekty	-	zelené fasády
-ubytovny	-	oranžové (světle)

- 8) Byl dohodnut rozsah vnitřních zařízení ZTI v ubytovnách D, E, F, a to jejich propojením z hlediska přívodu teplé i studené vody až k jednotlivým předávacím místům v jednotlivých objektech.

Zapsal: Ing. Václav Krejčí

Rozdělovník:	1) Ing. Rudolf Tesař,	GŘ VS ČR
	2) M. Novotná	GŘ VS ČR
	3) Ing. František Slezák,	GŘ VS ČR
	4) Ing. Jana Fořtová,	GŘ VS ČR
	5) Ing. Josef Nol,	OJ Příbram
	6) Bc. Michal Staníček	OJ Příbram
	7) Petr Havelka	OJ Příbram
	8) Ing. Václav Krejčí	DES Praha s.r.o.