

PŘEHLED VYTÁPĚNÝCH BUDOV (SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ)											
OBJEKT		OBESTAV. PROSTOR m³	OBVODOVÉ ZDI		STŘECHA		PODLAHA suterénu (přízemí)		OKNA		POZNÁMKA
č.	VYUŽITÍ		MATERIÁL (Skladba)	TLOUŠŤKA cm	MATERIÁL (Skladba)	TLOUŠŤKA cm		TLOUŠŤKA cm	jednoduchá dvojitá zdvojená	PLOCHA m²	
1.	Vstupní budova č.1	4 958,67	omítka	2,5	valbová		beton	30,0	zdvojená	240,0	
			cihla	60							
			omítka	2,5							
		3 410,00	omítka	2,5	plochá						
			cihla	45							
			omítka	2,5							
2.	Hlavní budova č.2	12 908,48	omítka	2,5	valbová		beton	21,5	zdvojená	307,0	
			cihla	60							
			omítka	2,5							
3.	Admin.budova č.3	15 008,47	omítka	2,5	plochá/sklon		beton	32,0	zdvojená	184,0	
			cihla	60							
			omítka	2,5							
4.	Kulturní sál č.4	16 199,88	omítka	2,5	sedlová		beton.maz.	20,0	zdvojená	120,0	
			cihla	90							
			omítka	2,5							
5.	Kuchyně č.5	3 771,00	omítka	2,5	sedlová		beton	20,0	zdvojená	64,0	nepoužívá se
			cihla	45	valbová						
			omítka	2,5							
6.	Kotelna č.6	7 036,23	omítka	2,5	sedlová		beton	20,0	zdvojená		před demolicí není část střechy
			cihla	60							
			omítka	2,5							
7.	Nemocnice č.7	24 000,00	omítka	2,5	sedlová		beton	12,0	zdvojená	815,0	
			cihla	40	valbová						
			omítka	2,5							
		16 486,00	omítka	2,5							
			cihla	60							
			omítka	2,5							
8.	Plynová kotelna č.8	4 679,00	omítka	2,5	plochá		beton	30,0	zdvojená	46,0	
			kámen	37,5					luxfer	80,0	
			omítka	2,5							
9.	Ubytovna A/A č.9	16 549,90	omítka	2,5	pultová		beton	19,0	zdvojená	270,0	
			cihla	75	sedlová						
			omítka	2,5	valbová						
10.	Ubytovna A/B č.10	12 368,88	omítka	2,5	sedlová		beton	15,0	zdvojená	197,0	
			cihla	75							
			omítka	2,5							
11.	Ubytovna A/C č.11	10 414,00	omítka	2,5	sedlová		beton	15,0	zdvojená	241,0	

PŘEHLED VYTÁPĚNÝCH BUDOV

(SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ)

VĚZNICE: VV Praha Pankrác

OBJEKT	OBESTAV.	OBVODOVÉ ZDI		STŘECHA		PODLAHA suterénu (přízemí)		OKNA		POZNÁMKA
		MATERIÁL (Skladba)	TLOUŠŤKA cm	MATERIÁL (Skladba)	TLOUŠŤKA cm		TLOUŠŤKA cm	jednoduchá dvojité	PLOCHA m ²	
		cihla	75	valbová						
		omítka	2,5							
12.	Ubytovna E/A č.12	12 153,37	omítka	2,5	sedlová	beton	25,0	zdvojená	184,0	
			cihla	60	valbová					
			omítka	2,5						
13.	Ubytovna E/B č.13	13 005,15	omítka	2,5	sedlová	beton	25,0	zdvojená	179,0	
			cihla	60	valbová					
			omítka	2,5						
14.	Ubytovna E/C č.14	12 246,86	omítka	2,5	sedlová	beton	25,0	zdvojená	160,0	
			cihla	60	valbová					
			omítka	2,5						
15.	Kanceláře OLVČ č.15	4 937,76	omítka	2,5	sedlová	beton	15,0	zdvojená	132,0	
			cihla	45	valbová					
			omítka	2,5	pultová					
16.	Tiskárna č.16	9 365,54	omítka	2,5	sedlová	beton	25,0	zdvojená	227,0	
			cihla	45						
			omítka	2,5						
17.	Sklady OVLČ č.17	5 483,64	omítka	2,5	sedlová	beton	25,0	zdvojená	140,0	nepoužívá se částečně sklad
			cihla	45						
			omítka	2,5						
18.	Lakovna č.18	4 183,38	omítka	2,5	sedlová	beton	15,0	zdvojená	120,0	nepoužívá se částečně sklad
			cihla	60						
			omítka	2,5						
19.	OLVČ č.19	5 231,97	omítka	2,5	valbová	beton	15,0	zdvojená	140,0	
			cihla	60						
			omítka	2,5						
20.	KOVO č.20	3 592,28	omítka	2,5	sedlová	beton	25,0	zdojená	120,0	
			cihla	45						
			omítka	2,5						
21.	OLVČ hlavní sklad č.21	5 845,56	omítka	2,5	sedlová	beton	15,0	zdvojená	90,0	
			cihla	60	valbová					
			omítka	2,5						
22.	Truhlárna č.22	1 916,25	omítka	2,5	plochá	beton	20,0	zdvojená	52,0	
			cihla	40						
			omítka	2,5						
24.	Garáže,administrativa č.24	9 473,99	omítka	2,5	plochá	beton	20,0	zdvojená	163,0	
			cihla	40						
			omítka	2,5						
25.	GŘ VS ČR č.25	13 150,98	omítka	2,5	plochá	beton	30,0	zdvojená	432,0	

PŘEHLED VYTÁPĚNÝCH BUDOV (SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ)										
VĚZNICE: VV Praha Pankrác										
OBJEKT	OBESTAV.	OBVODOVÉ ZDI		STŘECHA		PODLAHA suterénu (přízemí)		OKNA		POZNÁMKA
		MATERIÁL (Skladba)	TLOUŠŤKA cm	MATERIÁL (Skladba)	TLOUŠŤKA cm		TLOUŠŤKA cm	jednoduchá dvojitá	PLOCHA m ²	
		cihla	40							
		omítka	2,5							
26.	Prádelna č.26	1 860,57	omítka	2,5	sedlová	beton	15,0	zdvojená	74,0	
			cihla	45						
			omítka	2,5						
27.	Trafostanice č.27	1 251,53	omítka	2,5	plochá	beton	20,0	luxfery	12,0	
			cihla	30						
			omítka	2,5						
29.	Sklad OLVČ č.29	669,00	omítka	2,5	plochá	beton	15,0			
			cihla	30						
			omítka	2,5						
30.	Psinec č.30	1 233,75	omítka	2,5	plochá	beton	5,0	zdvojená	6,0	
			cihla	30						
			omítka	2,5						
31.	Sklady č.31	928,29	omítka	2,5	plochá	beton	5,0			
			cihla	3						
			omítka	2,5						
32.	Strážní věž č.1-6 č.32	390,00	omítka	2,5	plochá	beton	15,0	zdvojená	36,0	součet věží
			cihla	15						
			omítka	2,5						
34.	OLVČ údržba č.34	3 209,46	omítka	2,5	plochá	beton	20,0	zdvojená	60,0	
			cihla	40				luxfery	27,0	
			omítka	2,5						
	CELKEM	257 919,83								
	Vojta Tesárek									
	Poznámka: žádná z budov nemá zateplení střechy ani fasády									