

dne: 19-08-2013

č.j.:

Technická zpráva

Předmětem technické zprávy je provedení díla spočívajícího v opravě střechy objektu č. 14 – administrativní budova v areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Technologický postup:

1) Přípravné práce

- 1.1. V rámci přípravných prací bude provedeno celkové očištění plochy od mechanických nečistot a zároveň bude provedena demontáž klempířských prvků
- 1.2. Dále bude provedeno prořezání boulí a odstranění nepřiléhajících částí stávající lepenky, protavení prasklin a dalších narušených míst pomocí hořáku. Celkově se tak povrch připraví pro aplikaci stříkané izolační pěny

2) Stříkaná izolace

- 2.1. Před aplikací izolační pěny bude provedeno osazení nových klempířských prvků
- 2.2 Bude proveden nástřik izolace stříkanou izolační pěnou Chytrá pěna EKO H a to ve dvou až třech vrstvách pro dosažení požadované síly nástřiku 30-35 mm. Aplikace pěny probíhá v jednotlivých pásích šíře cca 1 m a vzájemného napojování těchto pásů. Ukončení na atikách a komínech bude provedeno nástřikem tzv. vany, tj. vyvedením pěny do ztracena. Tím je zajištěna homogenní izolace kritických míst ploché střechy

3) Konečná povrchová úprava

Konečná povrchová úprava bude provedena nástřikem akrylátové nátěru jako ochranné vrstvy izolační pěny před účinky UV záření. Nátěr bude nanášen stříkáním a detaily budou řešeny válečkem nebo nátěrem pomocí štětce. Výsledná vrstva UV nátěru bude nanášena v hustotě min. 1 kg/m²

4) Dokončovací práce


V rámci dokončovacích prací bude provedeno osazení nové hromosvodové soustavy s její revizí

Po dokončení všech výše uvedených prací bude zahájeno protokolární předání díla Objednateli

V Lipové – lázních dne 14.8.2013

Milan Orel

Jednatel společnosti


EKO-IZOLACE NS group, s.r.o.
Lipová 143, 471 01 Lipová lazní
IČ: 25345311, DIČ: CZ25345311
Mob.: 734 179 800, 730 071 235