FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2016075

Dodavatel IČO 64356221 DIČ CZ64356221 BANOSTAV-SB, s.r.o. Božičany čp.88 362 25 BOŽIČANY *Peněžní ústav* KB K.Vary *Číslo účtu* **5144670217/0100**	*Variabilní symbol* **2016075** *Konstantní symbol* 0308 *Specifický symbol* *Částka* **=727273.00 Kč** *Objednávka* *Číslo firmy* 00539
Příjemce Česká republika vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 67 PRAHA 4	*Odběratel* IČO 00212423 DIČ Česká republika vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 67 PRAHA 4
společnost BANOSTAV-SB, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 6742	*Platební podmínky* *Den splatnosti* **02.11.2016** *Způsob úhrady* převodním příkazem *Datum vystavení dokladu* 03.10.2016 *Datum uskutečnění zdanitelného plnění* 30.09.2016

Položka (ceny v Kč bez daně)	*JednCena*	*Množství*	*CelkCena*	*DPH*
Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo ze dne 31.8.2016 za provedené práce na stavbě "Ostrov - oprava střechy ubytovny K" dle přiloženého soupisu provedených prací dohodnutou částku ve výši			601052.34	21%
celkem			601052.34	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	601052.34	126221.00	727273.34	21%

k úhradě ..... (zaokrouhlení -0.34) 727273.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Mládenec
Telefon 777 943 366
Fax

Razítko a podpis

BANOSTAV - SB, s.r.o.
362 26 Božičany 88
DIČ: CZ64356221

výkaz výměr

Stavba **Ostrov - oprava střechy ubytovny K**

Objekt **ubytovna K**

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Σ
stavební práce	6 400,00 Kč	131 982,60 Kč	138 382,60 Kč
specifikace	- Kč	450 884,40 Kč	450 884,40 Kč
Σ	6 400,00 Kč	582 867,00 Kč	589 267,00 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Mimostaveništní doprava	11 785,34 Kč

CENA CELKEM

cena bez DPH	601 052,34 Kč
DPH (21 %)	126 221,00 Kč
cena celkem (vč. DPH)	**727 273,34 Kč**

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Ostrov, pošt. schr. 100
363 50 OSTROV
(77)

výkaz výměr

stavba	Ostrov - oprava střechy ubytovny K
objekt	ubytovna K
typ činnosti	HSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	cena celkem
1	C0921	Hromosvod včetně revize, demontáž, nové vodiče	m	0,000	220,00 Kč	- Kč
Σ díl						- Kč
		62 (Úprava povrchů vnější)				
2	620 47 0000	Oprava vnější omítky	m2	0,000	750,00 Kč	- Kč
Σ díl 62 (Úprava povrchů vnější)						- Kč
		96 (Bourání a demontáž konstrukcí)				
3	962 03 2631_/00	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel, malta MV/MVC	m3	8,000	800,00 Kč	6 400,00 Kč
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						6 400,00 Kč
		979 (Odvoz suti)				
4	979 08 1111_/00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0,000	260,00 Kč	- Kč
5	979 08 1121_/00	Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km	t	0,000	10,00 Kč	- Kč
6	979 09 8132_/00	Poplatek za skládku	t	0,000	1 200,00 Kč	- Kč
Σ díl 979 (Odvoz suti)						- Kč
Σ						6 400,00 Kč

rekapitulace

62	Úprava povrchů vnější	- Kč
96	Bourání a demontáž konstrukcí	6 400,00 Kč
979	Odvoz suti	- Kč
Σ		6 400,00 Kč

výkaz výměr

stavba	**Ostrov - oprava střechy ubytovny K**
objekt	**ubytovna K**
typ činnosti	**PSV**

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	cena jednotka	cena celkem
		712 (Povlakové krytiny)				
1	712 65 1111_/00	Povlaková krytina střech jednoduchých do 60° asfaltovým šindelem - přibitím	m2	0,000	150,00 Kč	- Kč
2	712 65 1311_/00	Povlaková krytina střech do 60° asfaltovým šindelem - úprava šindele u hřebene	m	0,000	140,00 Kč	- Kč
3	712 65 1312_/00	Povlaková krytina střech do 60° asfaltovým šindelem - úprava šindele u okapu	m	0,000	70,00 Kč	- Kč
4	712 65 1511_/00	Povlaková krytina střech do 60° asfaltovým šindelem - podkladní pás uchycený přibitím	m2	1677,820	30,00 Kč	50 334,60 Kč
5	998 71 2103_/00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 24m	t	5,581	900,00 Kč	5 022,90 Kč
6	314 11 0017	Hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5/32mm	kg	150,000	50,00 Kč	7 500,00 Kč
7	628 22 0030	Membrána paropropustná Armourbase Pro	m2	2234,980	30,00 Kč	67 049,40 Kč
8	628 22 0062	Šindel bonnský Armourschield - rezerva na opravy	m2	50,000	170,00 Kč	8 500,00 Kč
9	628 22 0062	Šindel bonnský Armourshield	m2	2095,300	170,00 Kč	356 201,00 Kč
		Σ díl 712 (Povlakové krytiny)				**494 607,90 Kč**
		762 (Konstrukce tesařské)				
10	762 08 3111_/00	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám - třída ohrožení 1-2	m3	2,500	400,00 Kč	1 000,00 Kč
11	762 33 1812_/00	Tesařská demontáž krovů vázaných z hranolů průřezu do 224cm2	m	63,000	30,00 Kč	1 890,00 Kč
12	762 33 3132_/00	Tesařská montáž krovů vázaných nepravidelných z řeziva hraněného průřez do 224cm2	m	0,000	130,00 Kč	- Kč
13	762 34 1210_/00	Tesařská montáž bednění střech rovných sklonu do 60° z prken hrubých na sraz	m2	0,000	80,00 Kč	- Kč
14	762 34 1811_/00	Tesařská demontáž bednění střech z prken	m2	58,500	20,00 Kč	1 170,00 Kč
15	762 34 3912_/00	Tesařské zabednění otvoru ve střeše prkny tl. do 32mm plochy jednotl. do 4m2	m2	0,000	250,00 Kč	- Kč
16	762 39 5000_/00	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,000	800,00 Kč	- Kč
17	592 44 0355	Okno střešní výlezné 60/60 cm - včetně demontáže a montáže	ks	0,000	1 800,00 Kč	- Kč
18	605 12 0220	Řezivo jehličnaté hranoly jakost I	m3	0,800	6 000,00 Kč	4 800,00 Kč
19	605 15 0207	Řezivo jehličnaté prkna bok I.-II 4-6m	m3	1,700	4 020,00 Kč	6 834,00 Kč
		Σ díl 762 (Konstrukce tesařské)				**15 694,00 Kč**
		764 (Konstrukce klempířské)				
20	764 17 5027_/00	Anténní prostup Isola Powertekk do 45°	ks	0,000	500,00 Kč	- Kč
21	764 24 5520_/00	Krytina Zinek-Titan -ventilační nástavec průměru 100mm ve vlnité krytině	ks	0,000	480,00 Kč	- Kč
22	764 24 6590_/00	Montáž ventilačního nástavce Zinek-Titan průměru 200mm v hladké krytině	ks	0,000	580,00 Kč	- Kč
23	764 31 1205_/00	Krytina pozinkovaná střešní hladká šířky 670mm do 30° vč.všech doplňků	m2	0,000	720,00 Kč	- Kč
24	764 31 1832_/00	Demontáž krytiny střešní hladké šířky 1000mm do 45° plochy nad 25m2	m2	1406,370	30,00 Kč	42 191,10 Kč
25	764 31 2821_/00	Demontáž krytiny střešní hladké šířky 670mm do 30° plochy do 25m2	m2	289,180	40,00 Kč	11 567,20 Kč

26 764 32 2831_/00	Demontáž krytiny oplechování okapu (tvrdá krytina) r.š. 400mm do 45°	m	224,000	20,00 Kč	4 480,00 Kč
27 764 32 3240_/00	Krytina pozinkovaná oplechování okapu (měkká krytina) r.š. 400mm	m	0,000	250,00 Kč	- Kč
28 764 33 1220_/00	Krytina pozinkovaná lemování zdi na střeše (tvrdá krytina) r.š. 250mm	m	0,000	210,00 Kč	- Kč
29 764 33 1830_/00	Demontáž krytiny -lemování zdi (tvrdá krytina) r.š. 330mm do 30°	m	53,000	20,00 Kč	1 060,00 Kč
30 764 33 4290_/00	Krytina pozinkovaná lemování zdi na střeše (měkká krytina)s krycím plechem r.š. 1000mm ploch.stř	m	0,000	580,00 Kč	- Kč
31 764 34 2230_/00	Krytina pozinkovaná lemování trub/držáků v hladké krytině průměru do 150mm	ks	0,000	500,00 Kč	- Kč
32 764 34 8231_/00	Krytina pozinkovaná sněhový chytač+podložka -držák klády	ks	0,000	280,00 Kč	- Kč
33 764 35 2203_/00	Krytina pozinkovaná žlab podokapní půlkulatý r.š. 330mm	m	0,000	270,00 Kč	- Kč
34 764 35 2810_/00	Demontáž krytiny žlabů půlkruhových rovných r.š. 330mm do 30°	m	224,000	30,00 Kč	6 720,00 Kč
35 764 35 9262_/00	Krytina Pz- přišroubování háku bezpečnostního	ks	0,000	330,00 Kč	- Kč
36 764 39 1220_/00	Krytina pozinkovaná lišta závětrná r.š. 330mm	m	0,000	240,00 Kč	- Kč
37 764 39 3830_/00	Demontáž krytiny hřebene střechy r.š. 400mm do 30°	m	124,000	20,00 Kč	2 480,00 Kč
38 764 39 4230_/00	Krytina pozinkovaná pás podkladní r.š. 250mm	m	0,000	170,00 Kč	- Kč
39 764 45 4203_/00	Krytina pozinkovaná trouby odpadní kruhové průměru 120mm	m	0,000	260,00 Kč	- Kč
40 764 45 4803_/00	Demontáž krytiny odpadních trub kruhových průměru do 150mm	m	168,000	20,00 Kč	3 360,00 Kč
41 998 76 4102_/00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12m	t	0,570	1 240,00 Kč	706,80 Kč
42 316 74 0037	Stožár typ K 4 - 133/89/60 pozinkovaný	ks	0,000	1 480,00 Kč	- Kč
43 596 60 0047	Větrací pás hřebenový Standard 100x18x4cm	ks	0,000	240,00 Kč	- Kč
44 628 22 0058	Zachytávač sněhový kulatina Sm prum120 vč.montáže	m	0,000	150,00 Kč	- Kč
Σ díl 764 (Konstrukce klempířské)					**72 565,10 Kč**
766 (Konstrukce truhlářské)					
45 766 62 1101_/00	Montáž - okno dvojité otevíravé s rámem do dřev.kce výška do 1,5m	m2	0,000	600,00 Kč	- Kč
46 611 27 0023	Okno DOS-S1A 120x90cm	ks	0,000	5 000,00 Kč	- Kč
Σ díl 766 (Konstrukce truhlářské)					**- Kč**
Σ					**582 867,00 Kč**

rekapitulace

712	Povlakové krytiny	494 607,90 Kč
762	Konstrukce tesařské	15 694,00 Kč
764	Konstrukce klempířské	72 565,10 Kč
766	Konstrukce truhlářské	- Kč
Σ		582 867,00 Kč