

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VS 13/001/020/2015-39/PRV/602
ze dne 12. 11. 2015

**I.
Smluvní strany**

Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vrchní rada, plk. Mgr. Lenka
Smutná, ředitelka Věznice Znojmo
adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo
IČO: 00212423
DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti
bankovní spojení: ČNB Brno
číslo účtu: 7032881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

PS Znojmo, s. r. o.

se sídlem Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka
87460
zastoupená: Ing. Karel Kafka, jednatel společnosti
Ing. Ondřej Šimeček, jednatel společnosti
Bc. Tomáš Kapinus, jednatel společnosti
IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Znojmo
číslo účtu: 115-2870237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

se z důvodu zjištění havarijního stavu stávající střechy při realizaci díla oprava
místnosti pro ukládání odpadu dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o
dílo ze dne 12. 11. 2015.

Ke změně dochází z důvodu havarijního stavu střechy nad stávající budovou. Jedná
se o prodloužení střechy, kde bude stávající asfaltová lepenka nahrazena krovem,
lepenkou a plechovou krytinou. Důvodem takovéto úpravy je zatékání a havarijní
stav stávající ploché střechy.

V této souvislosti je nutná změna termínu realizace a cenového ujednání, tedy jejich
navýšení. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, který tvoří
jeho nedílnou součást. Mimo navýšení ceny dochází i z důvodu technologické
náročnosti shora uvedených úprav ke změně termínu realizace.

PS Znojmo, s. r. o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183

II.

Smlouva o dílo č. j.: VS 13/001/020/2015-39/PRV/602 ze dne 12. 11. 2015 se mění takto:

1. V článku IV. odstavec 1 zní:

„1. Práce budou provedeny v těchto lhůtách:

- předání místa opravy - do 30 dnů od podpisu smlouvy
- zahájení prací - do 10 dnů od předání místa
- vlastní provedení díla - do 40 kalendářních dnů od předání místa opravy (max. do 30. 12. 2015).

2. K článku VI. odstavci č. 1 se přidává:

„Objednatel se zavazuje na základě nabídky uhradit doplatek za provedení prací (viz. Příloha č. 1) dle čl. III této smlouvy cenu:

Cena za provedení díla bez DPH 39 426,- Kč

slovy: *třicetdevět tisíc čtyřicet dva set šest korun českých*

DPH 8 279,- Kč

slovy: *osm tisíc dvě set sedmdesát devět korun českých*

Cena za provedení díla vč. DPH 47 705,-Kč

slovy: čtyřicet sedm tisíc sedm set pět korun českých

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2015.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdržel 2 a zhotovitel 2 výtisky.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Ve Znojmě dne: 08. 12. 2015

zhotovitel

Ing. Karel Kafka
jednatel společnosti

Bc. Tomáš Kapinus
jednatel společnosti

PS Znojmo s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183 -1-
DIČ: CZ03935183

Ve Znojmě dne: 08. 12. 2015

objednatel

Vrchní rada
plk. Mgr. Lenka Smutná
ředitelka Věznice Znojmo

Priloha č. 1

Položkový rozpočet				
Rozpočet:		Základní rozpočet		
Objekt: 002	Název objektu: Oprava střechy odpadové místnosti	JKSO:		
Stavba: 0997	Název stavby: Věznice Znojmo - oprava místností pro ukládání odp	SKP:		
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ:	39 426,00		
Počet listů:	Zakázkové číslo:			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	39 426,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		39 426,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		39 426,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:	Jméno:	
Datum: 30.11.2015		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	39 426,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	8 279,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		47 705,00 Kč		

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.