

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. VS 88/004/044/2015-50/PEU/581

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ)
v rámci projektu “Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26
let ve Věznici Kuřim“

uzavřené mezi:

1. 1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Za níž jedná: Ing. Evžen Vondráček, pověřen řízením,
náměstek gen. ředitele pro ekonomiku, investice a zotavovny
Na adrese: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ČNB Praha

Adresa pro doručování korespondence: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, Odd. fondů EU a dotací

(dále jen ”objednatel“)

a

1. 2. Zhotovitel:

Izolservis, spol. s r.o.
Srbská 53
612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4126
zastoupená Ing. Romanem Musilem, jednatelem společností
IČO: 44016832
DIČ: CZ44016832
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 267202621/0100
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Roman Musil – jednatel společnosti
Telefonické spojení: telefon: 777 179 556
fax:
e-mail: musil@izolservis.cz

Adresa pro doručování korespondence:

Izolservis, spol. s r.o. Srbská 2741/53, 612 00 Brno

(dále jen ”zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 17.7. Smlouvy o dílo č. VS 88/004/044/2015-50/PEU/581 ze dne 8. prosince 2015 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujícím:

Čl. 1

Mění se článek IV. odst. 4.3. Smlouvy – termín dokončení stavby takto:

S ohledem na nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na termínu konečného předání předmětu díla ke dni 26. září 2016. Podrobný harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2015 a Dodatku č. 1 ze dne 9. 5. 2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Přílohy:

Příloha č.1: Podrobný harmonogram provádění díla

V Kuřimi dne: 22.6.2016

V Brně dne: 22.6.2016

Za objednatele



vrchní rada
plk. PhDr. Zuzana Kalivodová
ředitelka Věznice Kuřim

Za zhotovitele
IZOLSERVIS
spol. s r.o. ①
612 00 Brno - Srbská 53
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832



Ing. Roman Musil
jednatel společnosti
Izolservis, spol.s r.o.

Harmonogram prací - Věznice Kuřim -Nástavba B4 - OVKT

příloha č. 1

	18/12 27/12	28/12 3/1	4/1 - 10/1	11/1 - 6/3	7/3- 13/3	14/3 - 20/3	21/3 - 27/3	28/3 - 3/4	4/4 - 10/4	11/4 - 17/4	18/4 - 24/4	25/4 - 1/5	2/5 - 8/5	9/5 - 15/5	16/5 - 22/5	23/5 - 29/5	30/5 - 5/6	6/6 - 12/6	13/6 - 19/6	20/6 - 26/6	4/7 - 10/7	11/7 - 17/7	18/7 - 24/7	25/7 - 31/7	1/8 - 7/8	8/8 - 14/8	15/8 - 21/8	22/8 - 28/8	29/8 - 04/9	5/9- 11/9	12/9- 18/9	19/9- 25/9	
SO 01-1																																	
Zemní práce																																	
Zaklady, zvláštní zakládání																																	
Svislé a kompletní konstrukce																																	
Vodorovné konstrukce																																	
Komunikace																																	
Úprava povrchů vnitřní																																	
Úprava povrchů vnější																																	
Podlahy a podlahové konstrukce																																	
Bourání střešní atiky																																	
Bourání otvorů																																	
Výplně otvorů																																	
Bourání spádového betonu střechy																																	
Dokončovací práce a konstrukce																																	
SO 01-2																																	
Zemní práce																																	
Zaklady, zvláštní zakládání																																	
Svislé a kompletní konstrukce																																	
Vodorovné konstrukce																																	
Úprava povrchů vnitřní																																	
Úprava povrchů vnější																																	
Podlahy a podlahové konstrukce																																	
Výplně otvorů																																	
Dokončovací práce a konstrukce																																	
SO 01-3																																	
Elektroinstalace, silňoproud																																	
SO 01-4																																	
Ústřední vytápění, MAF																																	
SO 01-5																																	
Zdravotní instalace																																	
SO 01-6																																	
Vzduchotechnika																																	
SO 01-7																																	
Silňoproudy a EPS																																	
SO 02																																	
Zemní práce																																	
Zaklady, zvláštní zakládání																																	
Komunikace																																	
Bourání konstrukcí																																	
Práce PSV																																	

Přerušení prací

18.12.2015 - 08.01.2016
09.01.2016 - 10.03.2016
09.05.2016 - 05.06.2016
06.06.2016 - 25.09.2016
26.09.2016

Zahájení provádění prací a následně přerušení plnění předmětu díla z důvodu zjištěného problému nadokemních překladů
Přerušení plnění předmětu díla z důvodu nepředvidatelných okolností v podobě nevyhovujících nadokemních překladů a jejich následná sanace v termínech 08.1. až 10.3.2016
Podpis dodatku č. 1 SOD a zahájení víceprací na odbourání nadbetonovávky střešního pláště
Při odbourání střešního pláště nejeze z důvodu BOZP a statiky stavby provádět souběž prací die HMG stavby a to svislé a kompletní konstrukce, zemní práce
Zbývající doba realizace
Předání předmětu díla a dodatku č. 1 SOD