



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 102080_U.4155_01_2011 (dále jen „smlouva“)
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
ze dne 16.12.2011

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

Se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

(IČO: 00212423, neplátce DPH)

jejímž jménem činí právní úkony za objednatele na základě pověření č.j. VS 26/28/2011-50/Všeob/080
ze dne 11.10.2011 Ing. František Slezák, Vrchní ředitel pro ekonomiku Vězeňské služby ČR

Bankovní spojení: č.ú. 916-2901881/0710, ČNB Praha 1

jako objednatel na straně jedné

a

obchodní firma **Unistav a.s.**

se sídlem Příkop 838/6, 604 33 Brno, okres Brno - město

jednající Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

IČO: 005 31 766

DIČ: CZ 00531766

Bankovní spojení: 64645641/0100, Komerční banka, a.s.

jako zhotovitel na straně druhé

se dohodly na následujících změnách a doplněních v uzavřené smlouvě:

I.

1. Vzhledem ke změně rozsahu prací se text odst. (2) v článku III. Předmět smlouvy mění takto:

„Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace stavby „Rapotice – nová ubytovna pro odsouzené“ (dále jen „PD“) zpracované v 10/2011 firmou PEND a.s. Brno v souladu s přílohou zadávací dokumentace s názvem: „Technické podmínky pro realizaci systémů spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků“ (dále jen „SaSZP“) a **změnových listů č. 1 až 7.**

Důvodem této změny jsou nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňovaly plnit dílo. Toto prodloužení termínu je řádně zapsáno ve Stavebním deníku a odsouhlaseno TDI. Realizace díla byla přerušena ke dni 30. 1. 2012 a dílo bylo opět zahájeno 23. 2. 2012. Dílo bylo tedy přerušeno na 25 kalendářních dnů. V těchto dnech klesly průměrné venkovní teploty až pod mínus 15°C.

2. Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní takto: „

Cena za vícepráce na základě změnových listů č. 1 až 7, které byly upraveny dodatkem č. 1 k této smlouvě, je stanovena ve výši;

4 320 245,- Kč včetně DPH

(slovy čtyřmilionytřístadvacettisícdvěstěčtyřicetpět korunčeských),

3 600 204,- Kč bez DPH

(slovy třímilionyšestsettisícdvěstěčtyři korunčeských),

720 041,- Kč sazba 20 % DPH
(slovy sedmsetdvacetisícčtyřicetjedna korunčeských.)

Celková cena za dílo uvedené v čl. III smlouvy včetně změnových listů č. 1 až 7 byla dohodnuta ve výši;

57 537 348,- Kč včetně DPH
(slovy padesátsedmmiliónůpětsettrřicetsedmtisícčtyřicetosm korunčeských),

47 947 790,- Kč bez DPH
(slovy čtyřicetsedmmiliónůdevětsetčtyřicetsedmtisícšedmdesát korunčeských),

9 589 558,- Kč sazba 20 % DPH
(slovy devětmiliónůpětsetosmdesátdevěttisícšestpadesátosm korunčeských).

3. V Čl. IV odst. 1 smlouvy se slova „do 210 dnů od podpisu smlouvy“ nahrazují slovy „do 235 dní od podpisu této smlouvy“.

4. Čl. XIII. odst. 2 smlouvy nově zní takto:

Záruční doba za dílo činí 120 měsíců **kromě části díla, která je popsána ve změnovém listě č. 4 – úsporný systém, na který se stanovuje záruční doba 24 měsíců** a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 15 dní ode dne, kdy se o nich dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele.

5. Čl. XVII odst. 4 smlouvy se doplňuje o tato slova: „Příloha č. 6 – Položkové rozpočty změnových listů č. 1 až 7.“

II.

(1) Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích. Je projevem vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ho opatřily podpisem obě smluvní strany.

Příloha č. 7 – Změna platebního kalendáře.

V Praze dne 30-07-2012
Za objednatele:

Ing. František Slezák
Vrchní ředitel pro ekonomiku
Vězeňské služby ČR

ČESKÁ REPUBLIKA
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR
Generální ředitelství Praha
P.O. Box 3, 140 67 Praha 4
(33)

V Brně dne
Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Friš
Předseda představenstva
Společnosti UNISTAV a.s.



Příloha č. 6 - Položkové rozpočty změnových listů č. 1 až 7

Seznam ZL-Ubytovna pro odsouzené-Rapotice

ZL č.	Název	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 20%
01	Přeložka kabelu O2	193 278,00	231 934,00
	Přeložka kabelu O2-dodatek	82 641,00	99 169,00
02	Bourání betonových konstrukcí v základech	1 117 705,00	1 341 246,00
03	1.PP "C"-vodostavební beton	344 537,00	413 444,00
04	Úsporný systém	1 369 107,00	1 642 928,00
05	Prohloubení základů obj. A	328 139,00	393 767,00
06	Odpočty a přípočty	-203,00	-244,00
07	Slaboproud plná integrace	165 000,00	198 000,00
Celkem		3 600 204,00	4 320 245,00

Dosud platná cena dle SoD :

Nová cena:

44 347 586,00

47 947 790,00

53 217 103,00

57 537 348,00