

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SOD17032 ze dne 3. 11. 2017

I.

Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Zastoupená: Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Ruprechtem, ředitelem Vazební věznice Olomouc, na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS -52860-6/ČJ-2016-800020-SP, ze dne 1. 9. 2016

adresa věznice:

Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc

poštovní adresa: poštovní příhrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 2901881/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. UPS Technology s.r.o.

se sídlem Za školou 648/3, 617 00 Brno – Komárov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 2634,

Zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Davídkem, tel.: 543 420 299, email:

ups@ups.cz

IČO: 41605373

DIČ: CZ41605373

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1736067501/2700

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SOD17032 ze dne 3. 11. 2017 (dále jen „smlouva“):

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavřen za účelem prodloužení termínu pro zhotovení díla, včetně všech vad a nedodělků, a to z důvodu objektivního a odůvodněného zpoždění realizace, kvůli vyjednávání konečné podoby předmětu díla mezi smluvními stranami, neboť při provádění díla byla zjištěna nová skutečnost - absence vodorovné izolace pod stěnami ve strojovně. V návaznosti na toto

vyjednávání proběhla drobná změna díla (v souladu s čl. V, odst. 7 smlouvy), tj. změna technologie provedení podlahy ve strojovně motorgenerátoru, jelikož zabetonování a zaizolování podlahy dle projektové dokumentace by způsobilo nežádoucí vzlínání vlhkosti stěnami. Z tohoto důvodu byla provedena změna provedení podlahy na provedení zámkovou dlažbou a pouze pod motorgenerátorem zůstane provedení betonového základu. Další drobné změny díla byly smluvními stranami sepsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku.

III. Předmět dodatku

1. Článek III., Místo a doba plnění, odst. 3, se mění a nově zní takto:

„3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a řádně jej předat objednateli nejpozději do 28. 2. 2018.“

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny, nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 26. 01. 2018



Ing. Jaroslav Dvořák
UPC s.r.o. / Daigyk
UPC Technology spol. s r.o.
Jednatel společnosti
Má: 543 420 200, 9 Fax: 543 420 237
Váš jasný svět

Za objednatele:

V Olomouci dne: 24 -01- 2018



Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Ruprecht
ředitel vazební věznice