



DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

uzavřené podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“), ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 11. 9. 2012 (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony za objednatele na základě pověření
č. j.: VS 26/3/2013-50/Všeob/080 ze dne: 2. 1. 2013
vrchní státní rada plk. Ing. Tomáš Líbal, ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR

IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ČNB Praha
č. ú. 2901881/0710

jako objednatel na straně jedné

a VAPES CE s.r.o.

se sídlem Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Ladislav Čechotka - jednatel společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku dne 20. 08. 2001, spisová značka oddíl C 24377 vedená
u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25888595
DIČ: CZ25888595
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná
č.ú.: 1734610339/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s odstavcem (1) článku XVII. Závěrečná ustanovení smlouvy, dohodly na následujících změnách smlouvy:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 25/2012
číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12
„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“



1) Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám neumožňující technologické postupy při realizaci kompletního zateplovacího systému („KZS“), se mění odstavec (7), a vkládá odstavec (8) článku IV. Doba a místo plnění, který zní:

„(7) Doba uvedená v odst. 1 se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku. Za prokazatelné znemožnění provádění díla z důvodů nevhodných klimatických podmínek je považována minimální denní teplota nižší než +5 °C dle výpisu záznamu teplot z nejbližší hydrometeorologické stanice.

(8) Z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek bude provádění díla zastaveno od 6. 12. 2013 do 28. 2. 2014. Zhotovitel je povinen opět zahájit provádění prací na díle od 1. 3. 2014 pokud minimální denní teplota neklesne pod +5 °C deset po sobě následujících dnů. Lhůta k provedení díla započne běžet opětovným zahájením prací, nejpozději den následující po lhůtě dle předchozí věty. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně lhůtě určené objednatelem, nebo prohlásí, že svůj závazek dokončit dílo včas nesplní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.“

2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je nová Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací s dobou plnění v týdnech smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek č. 3 nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

Příloha č. 1 - Harmonogram postupu prací s dobou plnění v týdnech

V Praze dne:

18/12/2013

V Horní Suché dne: 10-12-2013

Za objednatele:

Vrchní státní rada
plk. Ing. Tomáš Líbal
ekonomický náměstek
generálního ředitele Vězeňské služby ČR

Za zhotovitele:

VAPES CE s.r.o.

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Stonavská 51, 735 35 Horní Suchá

IČ: 25888595 DIČ: CZ25888595

Telefon: 608 418 221

Ladislav Čechotka
jednatel společnosti

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“