



DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 25/2012
číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále také jen „obchodní zákoník“), ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále také jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony za objednatele na základě pověření č. j.: VS 26/3/2013-50/Všeob/080 ze dne: 02. 01. 2013 vrchní státní rada plk. Ing. Tomáš Líbal, ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: ČNB Praha
č. ú. 916-2901881/0710,

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

VAPES CE s.r.o.

se sídlem Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Ladislav Čechotka - jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku dne 20. 08. 2001, spisová značka oddíl C 24377 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25888595

DIČ: CZ25888595

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná
č.ú.: 1734610339/0800

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu odstavcem (1) článku XVII. Závěrečná ustanovení smlouvy, dohodly na následujících změnách smlouvy:

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 25/2012
číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12
„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“



1) Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám neumožňující technologické postupy při realizaci kompletního zateplovacího systému („KZS“), se mění odstavec (7), a vkládá odstavec (8) článku IV. Doba a místo plnění, který zní:

„(7) Doba uvedená v odst. 1 se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku. Za prokazatelné znemožnění provádění díla z důvodů nevhodných klimatických podmínek je považována průměrná minimální denní teplota nižší než +5 °C dle výpisu záznamu teplot z nejbližší hydrometeorologické stanice.

(8) Z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek bude provádění díla zastaveno od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014. Zhotovitel je povinen opět zahájit provádění prací na díle od 1. 3. 2014 pokud průměrná minimální denní teplota neklesne pod +5 °C deset po sobě následujících dnů (měřeno ve Věznici Bělušice v 6.00 hod, 14.00 hod, 22.00 hod a následně doloženo výpisem záznamu teplot z nejbližší hydrometeorologické stanice). Lhůta k provedení díla započne běžet opětovným zahájením prací, nejpozději den následující po lhůtě dle předchozí věty. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně lhůtě určené objednatelem, nebo prohlásí, že svůj závazek dokončit dílo včas nesplní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.“

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek č. 5 nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Praze dne:

6/3/2014

Za objednatele:

Vrc
plk. Ing. Tomáš Líbal
ekonomický náměstek
generálního ředitele Vězeňské služby ČR

V Horní Suché dne: 5. 3. 2014

Za zhotovitele:

Ladislav Čechotka
jednatel společnosti

DI
S
IC:25868595 DIČ:CZ25868595
Telefon: 603 418 221
- účetní -

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 25/2012

číslo smlouvy zhotovitele 032/1/12

„Bělušice - snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV“