

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.7.2016 (dále jen „smlouva“) uzavřený podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „NOZ“ a v návaznosti na odst.8 článku XIV. smlouvy.

I. Smluvní strany

1. Objednatel :



Česká republika –Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za Českou republiku právně jedná na základě pověření
generálního ředitele č.j.: VS 5/021/001-50/PRV/080 ze dne
30.1.2014 Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang – ředitel
Věznice Mírov,
P.O.BOX 1, 789 53 Mírov
Tel.: +420 583429002, fax: +420 583429134
IČ: 00212423, DIČ není plátcem
Č.ú.: 2901-881/0710, bankovní spojení: ČNB Praha
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel :

Ingres group s.r.o.
se sídlem Lesnice č.p. 181, 789 01 Lesnice
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29929
jejímž jménem jedná Loai Masarwa
IČO: 277 96 060, DIČ: CZ27796060
Bankovní spojení: ČSOB Zábřeh, č.ú. 214019495
tel.: 774457572, email: ingresgroup@email.cz
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, jejímž předmětem je stavba „**Mírov – oprava omítek objektu č. 11**“ takto:

II.

V článku IV. **Doba a místo plnění** se odst. (1) nahrazuje novým zněním:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 66 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.“

III.

Důvodem prodloužení doby provádění díla je přerušení prací na nezbytně nutnou dobu vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které činily 6 kalendářních dnů. V návaznosti na datum podpisu smlouvy a ujednané prodloužení doby provádění díla vyplývá termín jeho dokončení, který vyprší dne 23.9.2016.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 výtisk.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Jeho podpisem zůstávají ostatní ustanovení uzavřené smlouvy nedotčena.

V Mírově dne 13.9.2016

V Mírově dne 13.9.2016

Loai MASARWA

Ingres group s.r.o., Lesnice



Vrchní rada
plk. Ing./Mgr. Vladimír LANG
ředitel Věznice Mírov

